



Sitzung des Stadtrates am 23.11.2022

Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle & FREIE WÄHLER zum aktuellen Sachstand hinsichtlich der Hochwasserfolgemaßnahmen

Vorlagen-Nr.: VII/2022/04715

TOP:

Antwort der Verwaltung

1. Wie ist der derzeitige Sachstand hinsichtlich der Umsetzung der Hochwasserfolgemaßnahmen?

Bei den noch laufenden Hochwasserfolgemaßnahmen gibt es folgenden Sachstand:

Sachstand der Projekte im Geschäftsbereich Kultur und Sport:

Nr.	Maßnahme	Status	Bemerkung
HW 195	Nachwuchsleistungszentrum	im Bau	Voraussichtliche Fertigstellung 3. Quartal 2024
HW 65b	Eisdom	2. Bauabschnitt in Planung	Voraussichtliche Fertigstellung 2026
HW 193	Rennbahn	im Bau	Voraussichtliche Fertigstellung 3. Quartal 2023
HW 59/125	Wassersportzentrum Osendorf	Gebäude und zugehörige Freianlagen fertiggestellt, Streckenmarkierung in Planung	Realisierung Streckenmarkierung kann erst nach Abschluss der Böschungssanierung erfolgen
HW 22	Ersatzneubau Bootshaus Böllberger Weg	im Bau	Fertigstellung 1. Quartal 2023
HW 41	Planetarium	im Bau	Fertigstellung März 2023
HW 276	Parkeisenbahn	im Bau	Voraussichtliche Fertigstellung Juli 2023
HW 282	Festplatz Gimritzer Damm	in Planung	Baubeschluss Mai 2023, Bau 2024
HW 198	Uferbefestigung, Teil Ufermauer HRV Böllberg	In Planung	Baubeschluss Oktober 2022, Bau 2023/2024

Sachstand der Projekte im Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt:

Im Vergabeverfahren:

Nr.	Maßnahme	Status	Bemerkung
HWM 178	Wilhelm Grothe-Str./ Franz-Kießling-Str.	Baubeschluss 2017	Realisierung 2023
HWM 187	Kefersteinstraße	Baubeschluss 2018	Realisierung 2023
HWM 266	Riveufer (Fahrbahn)	Baubeschluss 2020	Realisierung 2023

In Planung:

Nr.	Maßnahme	Status	Bemerkung
HWM 91	Peißnitz Ostweg, Bahnhofsvorplatz		Realisierung Juli 2023 nach Fertigstellung des Bahnhofsgebäudes
HWM 94	Saalepromenade Trotha	Änderungsbeschluss Januar 2023	Realisierung Mai bis Dezember 2023
HWM 198	Uferbefestigung, Teil Elisabethbrücke	Baubeschluss September 2021	Realisierung 2024
HWM 202	Ziegelwiese	Baubeschluss Oktober 2022	Realisierung Oktober 2023 bis Oktober 2024
HWM 247	Anschluss Neustadt	Baubeschluss Mai 2023	Realisierung Oktober 2024 bis Februar 2025 nach Fernwärmetrasse
HWM 260	Elsterstraße		Realisierung 2023
HWM 261	SRWW Pulverweiden- Rabeninselbrücke	Baubeschluss Januar 2022	Realisierung Oktober 2024 bis Februar 2025 nach Fernwärmetrasse
HWM 265	Böschungssanierung Osendorfer See	Baubeschluss Januar 2022	Realisierung 2022 bis 2024
HWM 273	SRWW Böllberger Weg	Baubeschluss Mai 2023	Realisierung Januar bis November 2024

Im Bau

Nr.	Maßnahme	Status	Bemerkung
HWM 117/117a	Halle-Saale Schleife	Baubeschluss September 2015 und Ergänzung April 2018	Realisierung Mai 2022-Dezember 2022
HWM 198	Uferbefestigung (ohne Elisabethbrücke)	Baubeschluss Mai 2019	Abschluss in 2022
HWM 92	Riveufer (Promenade)	Baubeschluss Juli 2021	Fertigstellung bis April 2023
HWM 288	Brachwitzer Straße	Baubeschluss Mai 2019 in der baulichen Umsetzung	Fertigstellung bis Mai 2023

2. Für welche Hochwasserfolgemassnahmen sind höhere Kosten als geplant entstanden? (Bitte auflisten nach Maßnahme und jeweiliger Kostensteigerung!)

Sachstand der Projekte im Geschäftsbereich Kultur und Sport:

Nr.	Maßnahme	Kostenprognose	Bewilligung	Erhöhung
HW 22	Bootshaus Böllberger Weg	2.517.661 €	818.991 €	1.698.670 €
HW 41	Planetarium	22.000.000 €	19.069.743 €	2.930.257 €
HW 65b	Wiederherstellung Eissport (Eisdome)	30.889.451 €	18.403.657 €	12.485.794 €
HW 195	Nachwuchsleistungszentrum	19.800.060 €	11.285.379 €	8.514.681 €
HW 276	Parkeisenbahn	3.217.860 €	2.872.209 €	345.651 €
HW 193	Rennbahn	15.000.000 €	13.717.253 €	1.282.717 €

Sachstand der Projekte im Fachbereich Städtebau u. Bauordnung:

Nr.	Maßnahme	Kostenprognose	Bewilligung	Erhöhung
HWM 92	Riveufer	5.397.112 €	2.066.000 €	3.331.112 €
HWM 94	Saalepromenade Trotha	1.526.818 €	558.000 €	968.818 €
HWM 202	Ziegelwiese	1.792.000 €	973.000 €	819.000 €
HWM 261	SRWW Pulverweiden-Rabeninselbrücke, Teil 3	827.300 €	380.000 €	447.300 €
HWM 273	SRWW Böllberger Weg, Teil 3	3.903.754 €	494.200 €	3.408.554 €

Sachstand der Projekte im Fachbereich Mobilität

Nr.	Maßnahme	Kostenprognose	Bewilligung	Erhöhung
HW 178	Wilhelm Grothe-Str./ Fritz-Kießling-Str.	2.504.504 €	1.754.600 €	749.904 €
HW 187	Kefersteinstraße	1.162.441 €	1.162.441 €	
HW 198	Uferbefestigung +Elisabethbrücke	14.303.918 €	14.303.918 €	
HW 260	Elsterstraße	650.084€ €	650.084 €	
HW 266	Riveufer (Straße)	3.521.481 €	3.221.481€	300.000 €
HW 288	Brachwitzer Str.	5.109.097 €	4.909.355 €	200.000 €

3. Sind für alle diese Maßnahmen Änderungsanträge beim Fördermittelgeber eingereicht worden?

Sachstand der Projekte im Geschäftsbereich Kultur und Sport:

Für die Maßnahmen:

- HW 22 Bootshaus Böllberger Weg
- HW 41 Planetarium
- HW 65b Wiederherstellung Eissport (Eisdom)
- HW 195 Nachwuchsleistungszentrum
- HW 276 Parkeisenbahn
- HW 193 Rennbahn

wurden Änderungsanträge beim jeweiligen Fördermittelgeber eingereicht.

Sachstand der Projekte im Fachbereich Städtebau u. Bauordnung:

Für die Maßnahmen:

- HW 92 Riveufer
- HW 94 Saalepromenade Trotha
- HW 202 Ziegelwiese
- HW 261 SRWW Pulverweiden-Rabeninselbrücke, Teil 3
- HW 273 SRWW Böllberger Weg, Teil 3

wurden Änderungsanträge beim jeweiligen Fördermittelgeber eingereicht.

Mit Ausnahme der HWM 273 bewegen sich alle Maßnahmen im bereits bewilligten oder beantragten (und voraussichtlich bewilligungsfähigen) Kosten- und Zeitrahmen. Bei der HWM 273 entsteht basierend auf der aktuellen Kostenschätzung des beauftragten Ingenieurbüros ein Kostenaufwuchs von ca. 2,1 Mio Euro. Für die Mehrkosten wurde ein Änderungsantrag bei der Investitionsbank eingereicht, der noch nicht beschieden ist.

Sachstand der Projekte im Fachbereich Mobilität:

Für die Maßnahmen:

- HW 178 Wilhelm Grothe-Str./ Fritz-Kießling-Str.
- HW 187 Kefersteinstraße
- HW 198 Uferbefestigung
- HW 260 Elsterstraße
- HW 266 Riveufer (Fahrbahn)
- HW 288 Brachwitzer Straße

wurden Änderungsanträge beim jeweiligen Fördermittelgeber eingereicht.

Für die in 2022 eingereichten Änderungsanträge liegen die Bewilligungen vor. Die Änderungsanträge entsprechend der eingeschätzten Kostenprognosen für 2023 werden nach Vorlage der prüffähigen Unterlagen zeitnah vorbereitet.

4. Wie ist der aktuelle Entscheidungsstand dazu? (Bitte nach Maßnahme auflisten!)

Sachstand der Projekte im Geschäftsbereich Kultur und Sport:

Nr.	Maßnahme	Bemerkungen
HW 22	Bootshaus Böllberger Weg	zusätzliche Mittel werden vom Fördermittelgeber in Aussicht gestellt
HW 41	Planetarium	zusätzliche Mittel werden vom Fördermittelgeber in Aussicht gestellt
HW 65b	Wiederherstellung Eissport (Eisdom)	Gespräch mit Land hat stattgefunden, Lösung wurde in Aussicht gestellt
HW 195	Nachwuchsleistungszentrum	Gespräch mit Land hat stattgefunden, Lösung wurde in Aussicht gestellt
HW 276	Parkeisenbahn	zusätzliche Mittel werden vom Fördermittelgeber in Aussicht gestellt
HW 193	Rennbahn	zusätzliche Fördermittel werden vom Fördermittelgeber in Aussicht gestellt

Sachstand der Projekte im Fachbereich Städtebau u. Bauordnung:

Nr.	Maßnahme	Bemerkung
HWM 92	Riveufer	Entscheidung zum Änderungsantrag vom 08.2021 noch offen. Zusätzliche Mittel in Aussicht gestellt.
HWM 94	Saalepromenade Trotha	Änderungsantrag bewilligt
HWM 202	Ziegelwiese	Änderungsantrag bewilligt
HWM 261	SRWW Pulverweiden-Rabeninselbrücke, Teil 3	Änderungsantrag bewilligt
HWM 273	SRWW Böllberger Weg, Teil 3	Entscheidung zum Änderungsantrag vom 11.2021 noch offen.

Sachstand der Projekte im Fachbereich Mobilität:

Nr.	Maßnahme	Bemerkung
HWM 178	Wilhelm Grothe-Str./ Fritz-Kießling-Str	Kostenfortschreibung entsprechend Baupreisentwicklung. Änderungsantrag wird für 2023 vorbereitet.
HWM 266	Riveufer (Fahrbahn)	Kostenfortschreibung entsprechend Baupreisentwicklung. Änderungsantrag wird für 2023 vorbereitet.
HWM 288	Brachwitzer Straße	Kostenfortschreibung entsprechend Baupreisentwicklung. Änderungsantrag wird für 2023 vorbereitet.

René Rebenstorf
Beigeordneter